République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en préparation

Commune:	.Kalaa	Kebira		
Période(trimestre)	:	Deuxième trimestre	2021	

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

(Description de l'état global d'avancement de chaque action (PGES, Consultation publique,), des résultats obtenus, de la conformité au MT et MOP, et inclure des exemples de justificatifs en annexe (Liste de vérification, liste des bureaux d'études ou consultants recrutés, PV de réunions, photos, etc)

- On n'a:

- > (08) projet de catégorie C en phase de préparation du DAO.
- > (02) projet de catégorie B en phase de préparation du DAO.
- > (06) projet de catégorie C sont en cours d'exécution.
- > (03) projet de catégorie C en cours d'exploitation.
- > (01) Projet de catégorie B en cours d'exploitation.

b) Détails par projet

N°	Projet	Caté	gorie		Etude onnement	ale	0	ultati n lique	Acti assist techr	tance	Form	ation	Plai	ntes	'n	isitio de ains	p	aceme ersonn ctées p projet	ies oar le	Observation
	Trojet	В	С	PG Provis oire	ES Validé	CGEA	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Coût de	(*)
01	Projet de construction des voiries (PAI 2019)	X	1	-	X	-	X	-	1	X	-	X	-	X	1	X	-	X	-	-
02	Révision du plan d'aménagement (2019)	-	X	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
03	Réhabilitation de la maison des jeunes (2ème génération) (2019)	-	X	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
04	Préparation du plan de circulation (2019)	-	X	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
05	Construction d'un parc municipal (1ère tranche) (2020)	-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
06	Préparation de l'annexe du stade municipal (2020)	-	X	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
07	Etudes	-	X	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
08	Travaux d'extension des réseaux d'assainissement des eaux usées à la cité el Hdab (2021)	X	-	-	X	-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-

N°	Projet	Caté	gorie	Envir	Etude onnement	ale	0	ultati n lique	assist	ion : tance nique	Form	ation	Plai	ntes	_	isitio de ains	p affe	acemei ersonn ctées p projet	es ar le	Observation
	Trojec	В	C	PG Provis oire	ES Validé	CGEA C	Oui	No n	Oui	No n	Oui	No n	Oui	No n	Oui	No n	Oui	No n	Coût de	(*)
09	Acquisition des terrains (2021)	•	X	-	-	•	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
10	Construction d'un local commercial de Driba (2021)	1	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-

(*) Préciser si les mesures environnementales (PGES; CGEAC) ont été inclues dans le DAO travaux, indiquer les actions clés : les difficultés rencontrées, les risques d'accidents environnementaux majeurs, mentionner les blocages, mesures de déplacements de personnes s'il y a lieu,)

Récapitulatif:

Nb de projet en cours de préparation (par catégorie) : **08 projets de catégorie C** Nb de projet en cours de préparation (par catégorie) : **02 projets de catégorie B**

Nb de PGES ou CGEAC réalisés : **04**

Nb de consultations publiques réalisées : 02

Nb de PGES validés : 02

`		4	r	•
C	ΔCI	nects	ton	ciers
v,	7 7 7 7	pecus	1011	CICIS

Pour chaque projet :

$\hfill\Box$ Formulaire à remplir en cas de cession volontaire

	Des	scription des parcell	es, mode d'acc	quisition et	Information		
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m ²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Observations
-	-	-	-	-	-	-	-
Nb Total	Néant	Total surface	Néant	-	Néant	-	-

$\hfill\Box$ Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable

Ι	Description of	des parcel	les	Mode d'acquisition, information et montant									
Parcelle n°	Statut juridique -	Surface en m ²	Utilisation -	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montan tdéfinitif	Date	Observations			
Nb Total	Néant	Total surface	Néant	-	Néant	-	Montant total	Montant total	1	Néant			

☐ Formulaire à remplir en cas d'occupation temporaire

Des	cription des pare	celles	Mode d'acc	quisition,	informatio	n et montant		I	ndemnisati	on	
Parcelle n°	Superficie de la parcelle endommagée et ou occupée	Statutfoncier	Duréed'occupati on	Type de culture pratiquée	Nom d'ayants droit	Statut	Prix fixé par ha	Montant fixé de l'indemnisation	Montant reçu	Date de réception	Observations
-	-	-	-	1	-	-	ı	1	-	-	-
Nb Total	Néant	-	Néant	-	Nb Total	Néant	-	Montant total	Montant total	-	-

\square Plan de réinstallation à préparer en cas d'occupations ou de constructions irrégulières

- Nombre/Surface Néant
- Acquisitions finalisées/en cours **Néant**
- Couts induits **Néant**

$\hfill\Box$ Formulaire à remplir en cas d'expropriation

Description des parcelles	Information sur les avant droits et montant
Bescription des parcenes	information sur les ayant droits et montant

Parcelle n°	Statutjurid ique	Surface en m ²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Nb Total	Néant	Total surface	Néant	-	Néant	-	Montant total	Montant total	-	-

Récapitulatif :

Surface totale cédée à l'amiable (en m²)
 Surface totale acquise à l'amiable (en m²)
 Surface totale occupée temporairement (en m²)
 Surface totale expropriée (en m²)
 Néant
 Nombre de plans de réinstallation
 Néant

Difficultés rencontrées
 Couts induits
 Néant
 Néant

d) Dossier des annexes

Dossier photos
 PV de réunions et de consultations
 Copies d'actes d'acquisition s'il y'a lieu
 Néant
 Néant

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune :Kalaa Kebira......
Période(trimestre) :deuxième trimestre 2021

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

(Descriptionde l'état global d'avancementde la mise en œuvre des mesures d'atténuation, des résultats obtenus, de la conformité au PGES et CGEAC, les anomalies identifiées, la nature des mesures prises et des actions correctives engagées, l'avancement de la mise en œuvre des mesures correctives antérieures et inclure des exemples de justificatifs en annexe (Consultants recrutés pour le suivi, PV de réception, lettres, PV de réunions, photos, etc)

- On n'a:

- > (08) projet de catégorie C en phase de préparation du DAO.
- (02) projet de catégorie B en phase de préparation du DAO.
- (06) projet de catégorie C sont en cours d'exécution.
- (03) projet de catégorie C en cours d'exploitation.
- > (01) Projet de catégorie B en cours d'exploitation.

a) Présentation de tous les projets réalisés pendant la période.

		Coi	t	Sch	ėma de fin	ancement		DE PROPERTO	Phase	
2	Indication du projet	Prévu par le	Actualisé				Emplacement			
		PAI	Actualise	Dotation non affectée	Dotation affectée	Autrus à préciser		Conception	Travaux	Exploitation
01	Projet de construction des voiries (PAI 2018)	1.366	1.1257	-	-	Auto financement : 527 + crédit 600			x	
02	Projet de construction des voiries (PAI 2019)	1.620		605		Auto financement : 415 + crédit 600	-	*	-	-
03	Eclairage (2018)	227	231			Auto financement : 54 + crédit 177				x
04	Eclairage (2019)	220	240		-	Auto financement : 240	•		x	
05	Re-engazonnement du stade municipal de Kalaa Kebira (2019)	643	598		4	Auto financement : 98+ ministère des jeunesses et de sport : 500	Stade municipal de kalaa Kbira	-	x	-
06	Travaux d'entretien des installations sportives (2018)	65	90			Auto financement : 90	-			x
07	Révision du plan d'aménagement (2019)	100	69	-		Auto financement : 69	-	X	-	-
08	Eclairage du stade municipal (2019)	200	223			Auto financement : 123 + ministère de jeunesse et de sport : 100	Stade municipal de kalaa Kbira	-	. x	-

09	Réhabilitation de la maison des jeunes (2 ^{ème} génération) (2019)	200	288		-	Auto financement : 88 + ministère de jeunesse et des sports : 200	Maison des jeunes de Kalaa Kbira	Le rapport des offres a été envoyé au ministère de jeunesse et de sport		-
0	Préparation du plan de circulation (2019)	50	56		-	Auto financement : 56		x		-
1	Construction d'un pare municipal (1 ^{ère} tranche) (2020)	502	502	502			Zone industrielle	X	-	-
2	Acquisition de matériel de nettoyage et de voiries (2020)	450 817	450 626	450 316		Auto- financement : 310		Enregistren march		-
3	Travaux d'entretien et réfection des voiries (2020)	150	150			Auto financement :		- Interest of the state of the	X	
4	Acquisition des voitures fonctionnaires (2020)	120	116	80		Auto financement :	-			X
5	Préparation de l'annexe du stade municipal (2020)	50	50			Auto financement : 50	Stade municipal de kaiaa Kbira	X		
6	Acquisition de matériel d'informatique (2020)	10	10	-	-	Auto financement :	Palais municipal		-	X
7	Etudes	130	124	30		Auto financement : 94		X	-	
8	Travaux d'extension des réseaux d'assainissement des eaux usées à la cité el Hdab (2021)	454		254			Cité el Hdnb	TUNEPS	•	-
9	Acquisition des terrains (2021)	42	-	42	-		En attente de l'appi conseil muni		-	-
0	Construction d'un local commercial de Driba (2021)	300	300	-		Dotation exceptionnelle	Driba	x	-	-
1	Réhabilitation du quartier Slaheddine Bouchoucha	1500	1628	-	1628	-	Slaheddine Bouchoucha	-		x

b) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet

Phase travaux

		Caté	gorie		en œuvre C en cou					Non-conformité	Mesures prises en cas	
N°	Projet	В	C	environi es du tr	ures remental rimestre ours	correc	sures tives du testre édent	des lieu	e en état ix à la fin ivaux (*)	relevée par rapport aux mesures prévues dans les F. E (PGES/CGEAC) et raisons	de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives	
				Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non		prise et/ou engagées	
01	Projet de construction des voiries (PAI 2018)	-	X	-	x		X		x			
02	Eclairage (2019)	-	X		X	-	X		X			
03	Re-engazonnement du stade municipal de Kalaa Kebira (2019)	-	x	-	x		x	-	x	-		
04	Eclairage du stade municipal (2019)		X		X		X		X	-		
05	Travaux d'entretien des installations sportives (2018)	-	x		x	-	x	-	X			
06	Travaux d'entretien et réfection des voiries (2020)		x	-	x	-	x	-	x	-		

^(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

Phase exploitation et maintenance

	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				ctut des lieux		Non-conformité	Mesures prises en
2		В	c	Mesures environnement ales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précèdent		à la fin des travaux (*)		relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
				Oui	Non	Oui	Non	Oni	Non		
01	Eclairage (2018)	-	X	-	X	-	X	-	X		-
02	Acquisition des voitures fonctionnaires (2020)	-	x		x	-	X		X		
03	Acquisition de matériel d'informatique (2020)	-	x		x		X		X		
04	Réhabilitation du quartier Slaheddine Bouchoucha	x	-	-	x		x	-	x	7 11 1	

^(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

c) Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3 : Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

Nom de la commune : commune de Kalaa K Nom du point focal : Trimestre 2 ère trimestre 2021	ebira
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	72
Résumé synthétique du type de plaintes :	divers
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	72
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	

[&]quot;Traitée » veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Tableau4 : Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période :	
Résumé synthétique du type de plaintes :	
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	****
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	

"Traitée » veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Récapitulatif:

- Nombre total de visites réalisées Néant
- Nombre total de non conformités relevées Néant
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées Néant
- Nombre total d'actions correctives clôturées Néant
- Nombre de plaintes reçues Néant
- Nombre de plaintes traitées Néant
- Difficultés rencontrées Néant
- · Couts induits Néant

d) Dossiers annexes

- Dossier photos
- Résultats d'analyses
- · PV de réunions et de consultations