

كشف حول متابعة سير المشاريع البلدية
إلى حد 2022/06/03

المشروع	سنة المشروع	الكلفة (د)	الكلفة المحينة	تاريخ إنطلاق الأشغال	نسبة تقدم الإنجاز	تاريخ إنتهاء الأشغال	ملاحظات
تعبيد الطرقات	2018	1.127	1.278	2019-11-11	% 100	-	تم الإنجاز
تعبيد الطرقات	2019	1.620	1.564	2021-10-01	% 40	-	بصدد الإنجاز
تنوير عمومي	2019	220	240	2021-01-25	% 100	2021-09-24	بصدد القبول الوقتي للأشغال بعد رفع التحفظات
إعادة تشييب الملعب البلدي	2019	634	598	2020-10-26	% 90	-	بصدد الإنجاز
مراجعة مثال التهيئة العمرانية	2019	100	69	2020-10-30	% 30	-	بصدد المصادقة على المرحلة الأولى من الدراسة و المتمثلة في تحليل الوضع الراهن و إعداد فرضيات التهيئة تم إعطاء الإذن بتوقيف الأجل إلى حين تنصيب مجلس بلدي جديد
إعادة إنارة الملعب البلدي	2019	200	223	2021-06-25	% 100	2021-10-26	تم الإنجاز
تأهيل دار الشباب من الجيل الثاني	2019	200	270	2021-05-28	% 65	-	بصدد الإنجاز
إعداد مخطط مروري	2019	50	56	2021-03-17 (المرحلة التحضيرية)	-	-	تم الانطلاق في المرحلة الأولى من الدراسة بتاريخ 2021/10/05 و المقدر مدة إنجازها ب 75 يوم
بناء مستودع بلدي قسط أول	2022/2020	502	792	-	-	-	بصدد المصادقة على الدراسة الأولية المفصلة للمشروع من قبل مكتب المراقبة و على إثرها يتم إعداد ملف طلب العروض و نشره على منظومة تونابيس
إقتناء معدات نظافة و طرقات خاصة بمناطق التوسع (04 أفساط)	2020	450	450	2021-10-01	% 75	2021/12	بصدد الإنجاز و تسليم المعدات تم الإنجاز
دراسات	2020	130	124	-	% 50	-	بصدد القيام بالدراسات اللازمة لإنجاز مشاريع المخطط
تعبيد و تعصير الطرقات	2020	2.636.500	2632.280	2021-12-10	% 10	-	بصدد إعطاء الإذن للانطلاق في الأشغال

توسيع شبكة التطهير العمومي بمنطقة الحذب	2021	454	387	2021-11-01	80 %	-	بصدد الإنجاز
بناء مركز تجاري بالدريبة	2021	300	-	-	-	-	تم تعيين المهندس المعماري من قبل لجنة البناءات المنعقدة بتاريخ 2021-03-09 و تم تعيين بقية مكاتب الدراسات (قسط الهياكل و الشبكات - قسط السوائل - قسط الكهرباء) خلال جلسة لجنة البناءات المنعقدة بتاريخ 2021-03-25 بصدد إعداد الدراسة الأولية الموجزة للمشروع
إقتناء أراضي	2022	105	-	-	-	-	بصدد دراسة الملف
صيانة الطرقات	2022	150	-	-	-	-	بصدد إعداد ملف الإستشارة
صيانة المسلخ البلدي	2022	60	-	-	-	-	بصدد إعداد ملف الإستشارة
صيانة شبكة التوزيع العمومي	2022	30	-	-	-	-	بصدد الحصول على تأشيرة السيد مراقب المصاريف العمومية على ملف الإستشارة
صيانة الملعب البلدي	2022	75	-	-	-	-	بصدد إعداد ملف الإستشارة
تهينة المساحات الخضراء	2022	15	-	-	-	-	بصدد إعداد ملف الإستشارة
دراسات	2022	30	-	-	-	-	بصدد إعداد الدراسات اللازمة
تركيز عدادات كهربائية	2022	22	21	2021-12-10	80 %	-	بصدد تركيز العدادات