

كشف حول متابعة سير المشاريع البلدية
إلى حد 2023/02/24

المشروع	سنة المشروع	الكلفة (د)	الكلفة المحينة	تاريخ إنطلاق الأشغال	نسبة تقدم الإنجاز	تاريخ إنتهاء الأشغال	ملاحظات
تعبيد الطرقات	2018	1.127	1.278	2019-11-11	% 100	2021-11-27	تم الإنجاز
تعبيد الطرقات	2019	1.620	1.564	2021-10-01	% 50	-	بصدد الإنجاز
تنوير عمومي	2019	220	240	2021-01-25	% 100	2021-09-24	بصدد القبول الوقتي للأشغال بعد رفع التحفظات
إعادة تعشيب الملعب البلدي	2019	634	598	2020-10-26	% 100	2022-08-22	تم الإنجاز
مراجعة مثال التهيئة العمرانية	2019	100	69	2020-10-30	% 30	-	بصدد المصادقة على المرحلة الأولى من الدراسة و المتمثلة في تحليل الوضع الراهن و إعداد فرضيات التهيئة و قد تم إجراء جلسة تشاركية مع مختلف مكونات المجتمع المدني و بحضور مكتب الدراسات لتقديم الفرضيات المنجزة
إعادة إنارة الملعب البلدي	2019	200	223	2021-06-25	% 100	2021-10-26	تم الإنجاز
تأهيل دار الشباب من الجيل الثاني	2019	200	270	2021-05-28	% 100	-	بصدد القبول الوقتي للأشغال بعد رفع التحفظات
إعداد مخطط مروري	2019	50	56	2021-03-17 (المرحلة التحضيرية)	% 20	-	بصدد المصادقة على المرحلة الأولى من الدراسة
بناء مستودع بلدي قسط أول	2022/2020	502	792	-	-	-	بصدد الإعلان عن مناظرة وطنية لاختيار أفضل عرض
إقتناء معدات نظافة و طرقات خاصة بمناطق التوسع (04 أقساط)	2020	450	437	2021-10-01	% 100	2021/12	تم الإنجاز
دراسات	2020	130	124	-	% 50	-	بصدد القيام بالدراسات اللازمة لإنجاز مشاريع المخطط
تعبيد و تعصير الطرقات	2020	2.636.500	2632.280	2021-12-10	% 15	-	بصدد الإنجاز

تم الإنجاز	2022-06-17	% 100	2021-11-01	387	454	2021	توسيع شبكة التطهير العمومي بمنطقة الحذب
بصدد إعداد ملف الدراسة بناء على مداولة المجلس البلدي المنعقدة بتاريخ 20 نوفمبر 2022	-	-	-	-	300	2021	بناء مركز تجاري بالدريبة
في انتظار تحويل المساعدة الغير موظفة لسنة 2022 لتأمين الغرامة الوقتية للانتزاع لدى السيد قابض المالية بالقلعة الكبرى	-	-	-	102	105	2022	إقتناء أراضي
تم الإنجاز	2022/12	% 75	2022/03	100	150	2022	صيانة الطرقات
تم تسجيل إتفاقية الأشغال و تسليم الإذن الإداري بانطلاق الأشغال	-	-	-	124	60	2022	صيانة المسلخ البلدي
تم الإنجاز	2022/12	% 100	2022/05	29	30	2022	صيانة شبكة التوزيع العمومي
بصدد الإنجاز	-	% 90	2022-09-20	117	75	2022	صيانة الملعب البلدي
بصدد تقييم العروض و الحصول على تأشيرة السيد مراقب المصاريف العمومية				-	30	2022	صيانة فضاء بيع السمك بالسوق المركزية
تم الإنجاز	2022/12	% 100	2022/11	15	15	2022	تهنية المساحات الخضراء
بصدد إعداد الدراسات اللازمة	-	-	-	-	30	2022	دراسات
تم الإنجاز	10/2022	% 100	2021-12-10	21	22	2022	تركيز عدادات كهربائية