

المبالغ تضمن بحساب الدينار *

كشف سدادسي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2022

الولاية : سوسة

البلدية : بلدية القلعة الكبرى

صفحة

.../...

مجموع ما تم صرفه لتلكه المشروع منذ انطلاقته إلى غاية 30 جوان 2022 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage Jusqu'au 30-06-2022 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2022 إلى 30 جوان 2022 Dépenses réalisées du 01-01-2022 au 30-06-2022 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لسرفه من 01 جانفي 2022 إلى 30 جوان 2022 Dépenses ordonnancées du 01-01-2022 au 30-06-2022 (5)	رئاسة صرف الإعتمادات المبرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2022 planning des dépenses prévu dans le PAI 2022			تلكه الموجبة للمشروع Goût actualisé du projet (1b)	تلكه المبرجة للمشروع Goût total du projet (1)	سنة البرمجة Année(s) de programmation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (4) = (3) - (2) - (1b)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2022 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2022 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
4 145	296	296	903	2 939	3 849	7 711	7 192		ب - مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفائتة
4 145	296	296	903	2 939	3 849	7 711	7 192		ب - المشاريع متواصلة في طور الإنجاز
2 608	296	296	903	2 939	2 312	6 083	5 692		1- مشاريع ذات سيرة مغلقة
264	114	114	38	199	150	387	454	2021	توسعة شبكة التطهير الموسمي بمنطقة العنب
0	0	0	300	0	0	300	300	2021	بناء مركز توافي بالترفية
0	0	0	252	250	0	502	502	2020	بناء مسطوح بطني لسط أول
422	0	0		28	422	450	450	2020	إكساء معدات نظافة (خاصة بمناطق التوسع)
53	0	0	21	48	55	124	130	2020	التراسات
1 113	0	0	0	165	1 113	1 278	1 366	2018	تجديد الشرفات برنامج 2018
0	0	0	156	1 408	0	1 564	1 620	2019	تجديد الشرفات برنامج 2019
161	0	0	0	79	161	240	220	2019	تطوير صومى برنامج 2019
200	125	125	59	464	75	598	100	2019	تشطيب الحاصب البلدي
205	0	0	0	22	205	127	200	2019	إعادة تزيين الحاصب البلدي
182	57	57	28	135	125	288	200	2019	تجهيز دار الشباب من الجبل الثاني
0	0	0	49	20	0	69	100	2019	ترسيعة مائل التهيئة
6	0	0	0	50	6	56	90	2019	إعداد مسطوح مروري
1 537	0	0	0	91	1 537	1 628	1 500		1.7 برنامج تهيئة الأحياء الشعبية
1 537	0	0	0	91	1 537	1 628	1 500	2020-2019	تهيئة حي صلاح الدين ببرنامج 2016
									2.7 برامج أخرى
4 145	296	296	1 223	3 416	3 849	8 488	7 969		المجموع العام

التاريخ : 13 جويلية 2022

رئيس البلدية (أو من ينوبه)

رئيس البلدية
وسام الشايب



التاريخ : 13 جويلية 2022

رئيس البلدية



هام : يرسل هذا الملف قبل مولى فيفري 2020 مصحوبا بذاكرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار معضلا من طرف رئيس البلدية